

SCHULBAU IN BLUMENTHAL

STABSSTELLE AUSBAUPLANUNG SCHULE

SV-6 Udo Stoessel

15.09.2025



Freie
Hansestadt
Bremen

DIE SENATORIN FÜR KINDER UND BILDUNG

Einführung/ Herausforderungen

Fertiggestellte Projekte

Laufende Projekte (Grundschulen)

Laufende Projekte (Oberschulen)

Laufende Projekte (Berufsschulen und Willkommenschule)

Einführung/ Herausforderungen

Auswertung der aktuellen Zahlen des statistischen Landesamtes zu den perspektivischen Bedarfen der schulischen Kapazitäten Jahrgang 1 und im Wechsel von 4 nach 5 im Oktober geplant.

Komplette Überarbeitung der Schulstandortplanung zu einer Schulentwicklungsplanung(SEP)
Entwicklung eines ganzheitlichen Ansatzes in der Kommunikation mit den Schulen.

Herausfordernde finanzielle Situation für den Doppelhaushalt 2026/27 hinsichtlich der investiven Bedarfe für den Schulbau. Umsetzung der Projekte im SOPRO-Schule (Sofortmaßnahmen), im Schuki-Bauprogramm, Bildungsbaugesellschaft (BiBau)

Fertiggestellte Projekte in 2024/2025

Schulbau in Blumenthal – fertiggestellte Projekte

- ✓ 2. BA Mobilbau Dillener Quartier
- ✓ Neubau/Erweiterungsbau GS Blomendal (Wigmodistraße)
- ✓ Neubau Verwaltung ObS Lehmhorster Straße
- ✓ Vorabmaßnahme Sportplatz Neue Schule Farge-Rekum
- ✓ Mobilbau Oberschule Blumenthal im Kämmerei-Quartier

Laufende Projekte Grundschulen (Planung + Bau)

Schule Blomendal (ehem. Schule an der Wigmodistr.)



Freie
Hansestadt
Bremen

DIE SENATORIN FÜR KINDER UND BILDUNG

Ausbau zur gebundenen Ganztagschule
(nach SOP)

- ✓ Neubau/ Ergänzungsbau fertig
- ✓ Aktuell: Sanierung Altbau bis 2026
- ✓ Nächster Schritt: Fertigstellung
Altbausanierung dann Ganztag mit
Mittagsverpflegung
- ✓ „Start-Chancen-Programm“-Schule
- ✓ Rückbau Mobilbau nach Ende der
Baumaßnahme.



Schule am Pürschweg

Aus SOP 2022: Ausbau zur gebundenen Ganztagschule (von 3 Zügen auf 4 Züge)


- ✓ Sanierung und Kapazitätserweiterung in 5 BA
- ✓ zurzeit geplante Fertigstellungen:
- ✓ 1.BA bis 25.04.25, ist fertig
- ✓ BA 2: 05.08.2026, derzeit im Bau
- ✓ BA 3: 07.05.2027,
- ✓ BA 4: 11.02.2028,
- ✓ BA 5: 02.05.2029

Anschließend Rückbau des Mobilbaus.

Herausforderung: Arbeiten bei laufendem Betrieb.

- ✓ Nächste Schritte:
- Fertigstellung 2.BA
- Genehmigung 8.ÄA im HaFA (am 05.09.2025 erfolgt.)

- ✓ Sanierung der Sporthalle erfolgt später



DIE SENATORIN FÜR KINDER UND BILDUNG

Schule Farge-Rekum (Ersatzneubau)

Grundschule Farge-Rekum

HASLOB KRUSE + PARTNER
ARCHITEKTEN BDA

Aus SOP 2022: Ersatzneubau der bislang in zwei einzügigen Dependancen aufgeteilten Schule als dreizügige Grundschule im gebundenen Ganztags; Einrichtung eines Klassenzuges für GE

- ✓ Entscheidungsunterlage Bau (ES-Bau) zur Umsetzung im Rahmen eines ÖPP-Projekts liegt vor.
- ✓ Vorlage für die Gremien in Vorbereitung, Befassung im voraussichtlich im November 2025, Vergabe der Planungs- und Bauleistung in 2026 geplant, Fertigstellung für Mitte 2029 geplant.
- ✓ Vorabmaßnahme Sportplatz ist fertiggestellt. Einweihung am 19.09.25 eingeweiht



Visualisierung Machbarkeitsstudie

Grundschule Tami-Oelfken

Aus SOP 2022: Bau einer den heutigen Anforderungen entsprechenden Mensa, um Raum im Gebäudebestand zurückzugewinnen und temporäre Spitzen bei der Kapazitätsauslastung besser auffangen zu können.

- ✓ Erweiterung des Mensabereich wurde im Gebäudebestand umgesetzt. Zur Kompensation der Flächen wurde ein Mobilbau (2 AUR und 2 Diff) im Dezember 2023 in Betrieb genommen.
- ✓ Fördermaßnahme aus IEK Lüssum: Modernisierung der Sporthalle bzw. Umkleiden ist derzeit nicht projektiert, Modernisierung erfolgte im Rahmen Konjunkturpaket II.
- ✓ Fördermaßnahme aus IEK Lüssum: Aufwertung der Außenanlagen / Ausstattung des Schulhofes. Wird mit Blick auf den perspektivischen Rückbau der Mobilbauten zu einem späteren Zeitpunkt projektiert.



Schule Rönnebeck

Aus SOP 2022: Ersatzneubau der bislang in zwei Dependancen aufgeteilten Schule im gebundenen Ganztags am Standort an der Reepschlägerstraße.


- ✓ Im Mai 2024 wurde die Bedarfsplanung für einen Ersatzneubau für die Schule Rönnebeck am Standort Reepschlägerstraße fertig gestellt. Das Projekt wurde aufgrund der derzeitigen finanziellen Situation im Einvernehmen mit dem Senator für Finanzen zurückgestellt. Wird im Rahmen der SEP und der perspektivischen Kapazitätsbedarfe neu bewertet.
- ✓ An beiden Schulstandorten (Helgenstraße und Hechelstraße) sind derzeit temporäre Mobilbauten vorhanden.



Neue Schule im Dillener Quartier

Aus SOP 2022: Neugründung einer dreizügigen Grundschule im gebundenen Ganztag (nach SOP). Die Schule soll auch Schüler*innen mit Förderbedarf GE (W+E) aufnehmen

- ✓ Die BreBau hat mit den Bauarbeiten zum Neubau begonnen, offizieller Spatenstich am 29.09.2025
- ✓ Die Küche aus dem Mobilbau muss in den Sommerferien 26/27 ausgebaut und in den Neubau eingebaut werden.
- ✓ Fertigstellung zum SJ 26/27 geplant.
- ✓ „Start-Chancen-Programm“-Schule
- ✓ Anschlussverwendung des Mobilbaus in Prüfung.




Laufende Projekte Oberschulen (Planung + Bau)

Oberschule an der Egge

Aus SOP 2022: Ausbau der bislang dreizügigen zu einer vierzügigen Oberschule; Ausbau zur teilgebundenen Ganztagschule


- ✓ Auszug/Verlagerung des Schulzentrums Blumenthal ab 2026
- ✓ Zur Sanierung des Gebäudes nach Auszug des SZ Blumenthal wurde eine ES-Bau erstellt.
- ✓ Der in der ES-Bau dargestellte Maßnahmenumfang (Überbauen des Innenhofs, Schaffung von Fluren in den Obergeschossen) muss vor dem Hintergrund haushalterischen Lage geprüft und voraussichtlich reduziert werden.



Oberschule in den Sandwehen

Aus SOP 2022: Einrichtung eines Klassenzugs für die inklusive Beschulung im Bereich W+E im Verbund mit der Tami-Oelfken-Schule

- ✓ Küchenerweiterung: Baubeginn April 2025, derzeit Rohbauarbeiten;
 - ✓ Derzeit Interimssessensversorgung
 - ✓ Fertigstellung ist für Sommer 2026.)
-
- ✓ Neubau Klassentrakt: Derzeit Erstellung ES-Bau, Vorlage voraussichtlich im September 2025.
 - ✓ Vorgestellt wurde das Projekt im Beirat am 17.06.25
 - ✓ Nächster Schritt: Finanzierungsbeschluss im Rahmen des SchuKiBauprogramms. Vor dem Hintergrund der bereits im Mobilbau dargestellten Kapazitäten ist die Priorisierung der Maßnahme zu überprüfen



3-fach Sporthalle Ermlandstraße/ Kreinsloger

Geplanter Neubau einer Dreifeldsporthalle auf dem Grundstück Ermlandstraße / Kreinsloger
Für die nahegelegenen Blumenthaler Oberschulen


- ✓ Projekt wird im Rahmen eines seriellen Sporthallentyps geplant.
- ✓ Derzeit Erstellung erweiterte ES-Bau (vereinfachtes Verfahren)
- ✓ Nächster Schritt: Finanzierungsbeschluss im Rahmen des SchuKiBauprogramms sowie des IEK Lüssum-Bockhorn.

Angestrebte Fertigstellung 2028.

Ermlandstraße 36 – Lageplan 1:500



Grundriss – Ermlandstraße 36



Oberschule an der Lehmhorster Straße

Einrichtung eines Klassenzugs für die inklusive Beschulung im Bereich W+E im Verbund mit der Tami-Oelfken-Schule (nach SOP)

- ✓ Neubau Verwaltungsbereich und erster Bauabschnitt der Außenanlagen (u.a. Bolzplatz) fertig gestellt.
- ✓ Umbau Mensa wird voraussichtlich 2026 fertig gestellt.
- ✓ Ersatzneubau für die Sporthalle im Rahmen des Gebäudesanierungsprogramms vorgesehen (Umsetzung in serieller Bauweise geplant).






Laufende Projekte Kämmerei-Quartier, Berufsschulen und Willkommenschule

Neubau Oberschule Blumenthal mit 3-Feld Sporthalle

Aus SOP 2022: Neugründung einer vierzügigen Oberschule im teilgebundenen Ganztag im Kämmerei-Quartier, Einrichtung eines Klassenzuges für W+E im Verbund mit der Schule Farge-Rekum


- ✓ Oberschule Blumenthal, Neubau auf dem BWK Gelände mit Schulsporthalle geplant.
- ✓ Standortfrage ist besprochen und eine Vorzugsvariante entwickelt
- ✓ Finalisierung der Bedarfsplanung
- ✓ B-Plan wird erstellt
- ✓ BiBau Gesellschaft setzt um.



1. und 2. BA Schulzentrum Blumenthal im Kämmerei-Quartier

Verlagerung des SZ Sek II Blumenthal in das Kämmerei-Quartier.

- ✓ Fertigstellung 1.BA in 2026
- ✓ 2. BA: Die Erweiterung des Campus geht mit dem zweiten Bauabschnitt für die Berufsschule Blumenthal weiter: Das Sortiergebäude soll perspektivisch um ein weiteres Treppenhaus sowie einen Anbau erweitert. ES-Bau hierzu liegt vor.
- ✓ Thema Parkflächen: Interimslösungen, Verständigung erforderlich.




Rahmenplan wurde im Beirat vorgestellt.

Verzahnung von Gewerbe und berufsbildender Schule

Neubau einer Oberschule im Kämmerei-Quartier
wurde mit in das Programm aufgenommen

Aktueller Stand Kämmerei-Quartier

- Derzeit Erarbeitung des Bebauungsplanes
- Gespräche für die Umsetzung der Oberschule
- Gespräche zur Abwicklung des Projektes
- Gespräche zu den Gesamtkosten des Projektes
- Terminierungen der Projekte in Abhängigkeit der Projektkosten.



- Derzeit im Mobilbau an der Oberschule Helsinkistraße; Standort aufgrund der Lage und der Kapazität nicht optimal.
- Als Alternative wurde die Nachnutzung des Altbaus der Grundschule Fährer Flur geprüft.
- Grundsätzliche Eignung des Altbaus Fährer Flur wurde von IB bestätigt.
- Aktuell erstellt IB eine entsprechende Bedarfsplanung.
- Umzug zum Standort „GS Fährer Flur“ ab Schuljahr 26/27 geplant.



Bildquellen:

- <https://www.bildung.bremen.de/bremen-baut-bildung-202819>
- <https://geoportal.bremen.de/geoportal/>

VIELEN DANK!

STABSSTELLE AUSBAUPLANUNG SCHULE

SV-6

15.09.2025



Freie
Hansestadt
Bremen

DIE SENATORIN FÜR KINDER UND BILDUNG